



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA  
PLAN A CORTO PLAZO DE CRECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  
2016 - 2017

Objetivo General: Asegurar el crecimiento de infraestructura y la adquisición de bienes y servicios que impacte en los proyectos institucionales.

ÁREA: Departamento de Mantenimiento e Instalaciones										RESPONSABLE: Mtro. Isaac Chantes Quechol									
No.	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	% AVANCE	AÑO 2016 - 2017															
				ENE - FEB	MAR - ABR	MAY - JUN	JUL - AGOS	SEP - OCT	NOV - DIC	ENE - FEB	MAR - ABR	MAY - JUN	JUL - AGOS	SEP - OCT	NOV - DIC				
1	Adecuaciones de tres salones y tres cubículos de la Carrera de Energías Renovables, Edificio D-3	P	100%																
2	Ampliación del Laboratorio de Microbiología, Edificio D-4	P	100%																
3	Adecuación de la planta alta del Edificio D-3 de la División de Mecatrónica, 14 cubículos	P	100%																
4	Cambio de instalación de gas del Laboratorio K-6 de Gastronomía	P	100%																
5	Reubicación del área de Servicios Médicos	P	100%																
6	Adecuaciones en el área de Vinculación	P	100%																
7	Remodelación del Edificio CISE	P	100%																

Elaboró

Mtro. Isaac Chantes Quechol

Revisó

Mtro. Isaac Chantes Quechol

Autorizó

Lic. Juan Carlos De la Luz Sánchez